

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного  
комитета по основному направлению  
стратегического развития Российской  
Федерации "Здравоохранение"  
от 22 марта 2017 г. № 25(2)

### ЗАПРОС

на изменение сводного плана приоритетного проекта  
"Технологии и комфорт - матерям и детям" № 1

1. Общая информация по запросу на изменение

<b>Инициатор запроса</b>	И.Н.Каграманян, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
<b>Дата запроса</b>	21.03.2017 г.		
<b>Изменяемый параметр проекта</b>	<input type="checkbox"/> Показатели проекта	<input type="checkbox"/> Результаты проекта	<input checked="" type="checkbox"/> КТ проекта <input type="checkbox"/> Бюджет проекта <input type="checkbox"/> Участники проекта <input type="checkbox"/> Другое _____
<b>Реквизиты решения проектного комитета</b>	Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Здравоохранение" от 22 марта 2017 г. № 25(2)		

2. Изменение показателей приоритетного проекта - без изменений.

3. Изменение результатов приоритетного проекта - без изменений.

#### 4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта

4.	11	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Дагестан - 30.11.2016	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Дагестан - <u>31.03.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
5.	12	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Дагестан - 30.12.2016	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Дагестан - <u>30.04.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
6.	13	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Дагестан - 31.12.2016	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Дагестан - <u>01.05.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

7.	17	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики - 30.11.2016	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики - <u>31.05.2017</u>	Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
					Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
8.	18	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики - 30.12.2016	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики - <u>30.06.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения лицензии и начала работы центра
					Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
9.	19	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Кабардино-Балкарской Республики - 31.12.2016	Начат прием пациентов в перинатальный центр Кабардино-Балкарской Республики - <u>01.07.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра
					Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
					Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

10.	20	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Ачинска - <u>30.11.2016</u>	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Ачинска - <u>29.12.2016</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
11.	21	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Красноярского края г. Ачинска - <u>30.12.2016</u>	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Красноярского края г. Ачинска - <u>10.02.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
12.	22	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Красноярского края г. Ачинска - <u>31.12.2016</u>	Начат прием пациентов в перинатальный центр Красноярского края г. Ачинска - <u>15.02.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
13.	23	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Брянской области - <u>30.12.2016</u>	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Брянской области - <u>22.02.2017</u>	Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

14.	24	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Брянской области - 31.12.2016	Начат прием пациентов в перинатальный центр Брянской области - <u>01.03.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
15.	25	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Хакасия - 28.02.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Хакасия - <u>29.03.2017</u>	Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
16.	26	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Хакасия - 30.03.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Хакасия - <u>31.05.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения лицензии и начала работы центра  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
					КТ оказывает влияние на срок начала работы центра

17.	27	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Хакасия - 31.03.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Хакасия - <u>01.06.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
18.	28	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Ульяновской области - 28.02.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Ульяновской области - <u>30.09.2017</u>	Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
19.	29	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ульяновской области - 30.03.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ульяновской области - <u>29.12.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
20.	30	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Ульяновской области - 31.03.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Ульяновской области - <u>30.12.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

21.	31	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Ингушетия - 28.02.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Ингушетия - <u>30.04.2017</u>	Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
22.	32	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Ингушетия - 30.03.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Ингушетия - <u>31.05.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения лицензии и начала работы центра  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
23.	33	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Ингушетия - 31.03.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Ингушетия - <u>01.06.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)  Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

24.	35	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Сахалинской области - <u>30.03.2017</u>	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Сахалинской области - <u>30.04.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
25.	36	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Сахалинской области - <u>31.03.2017</u>	Начат прием пациентов в перинатальный центр Сахалинской области - <u>01.05.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
26.	37	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинагального центра Пензенской области - <u>28.02.2017</u>	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинагального центра Пензенской области - <u>31.08.2017</u>	Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
27.	38	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Пензенской области - <u>30.03.2017</u>	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Пензенской области - <u>30.09.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)



28.	39	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Пензенской области - <u>31.03.2017</u>	Начат прием пациентов в перинатальный центр Пензенской области - <u>01.10.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) Сдвиг сроков КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные просекты
29.	-	Новая КТ	-	Завершение монтажа инженерных сетей, в том числе медицинского газоснабжения, вентиляции и слаботоочных систем в строящемся перинатальном центре Псковской области - <u>01.06.2017</u> <u>Ответственный Исполнитель - Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех"</u> Уровень контроля - Руководитель проекта	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра
30.	-	Новая КТ	-	Завершение монтажа медицинского строительного независимого оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Псковской области - <u>15.06.2017</u> <u>Ответственный Исполнитель - Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех"</u> Уровень контроля - Руководитель проекта	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра

31.	42	Дата КТ	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Псковской области - 30.04.2017	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Псковской области - <u>30.06.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
					КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра
32.	43	Дата КТ	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Псковской области - 15.05.2017	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Псковской области - <u>30.06.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
					КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра
33.	44	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Псковской области - 31.05.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Псковской области - <u>31.07.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
					КТ оказывает влияние на сроки получения лицензии и начала работы центра
34.	45	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального	Получение лицензии на осуществление медицинской	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в

		центра Псковской области - 29.06.2017		деятельности для перинатального центра Псковской области - <u>30.09.2017</u>	соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
35.	46	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Псковской области - 30.06.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Псковской области - <u>01.10.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
36.	-	Новая КТ	-	Завершение монтажа инженерных сетей, в том числе медицинского газоснабжения, вентиляции и слаботоочных систем в строящемся перинатальном центре Краснодарского края - <u>01.07.2017</u> <u>Ответственный исполнитель - Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края</u> Уровень контроля - руководитель проекта	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
37.	48	Дата КТ	Завершение монтажа медицинского строительного оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Краснодарского края - 31.03.2017	Завершение монтажа медицинского строительного оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Краснодарского края - <u>15.07.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

38.	49	Дата КТ	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Краснодарского края - 30.04.2017	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Краснодарского края - <u>31.07.2017</u>	эксплуатацию, лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
39.	50	Дата КТ	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Краснодарского края - 15.05.2017	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Краснодарского края - <u>31.07.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
40.	51	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Краснодарского края - 31.05.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Краснодарского края - <u>31.08.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра

41.	52	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Краснодарского края - <u>29.06.2017</u>	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Краснодарского края - <u>30.09.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
42.	53	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Краснодарского края - <u>30.06.2017</u>	Начат прием пациентов в перинатальный центр Краснодарского края - <u>01.10.2017</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
43.		Новая КТ	-	Завершение монтажа инженерных сетей, в том числе медицинского газоснабжения, вентиляции и слаботоочных систем в строящемся перинатальном центре Архангельской области - <u>31.07.2017</u> <u>Ответственный исполнитель - Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех".</u> Уровень контроля - Руководитель проекта.	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
44.	69	Дата КТ	Завершение монтажа медицинского строительного оборудования (ЦСО, прачечная и	Завершение монтажа медицинского	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в

пр.) в строящемся перинатальном центре Архангельской области - 31.05.2017	строительнозависимого оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Архангельской области - <u>20.08.2017</u>	соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Архангельской области - 31.07.2017	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Архангельской области - <u>31.08.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Архангельской области - 15.08.2017	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Архангельской области - <u>31.07.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Архангельской области - 31.08.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Архангельской области - <u>31.10.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

48.	73	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Архангельской области - 29.09.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Архангельской области - <u>30.11.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения, лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на срок начала работы центра
49.	74	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Архангельской области - 30.09.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Архангельской области - <u>01.12.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
50.	-	Новая КТ	-	Завершение монтажа инженерных сетей, в том числе медицинского газоснабжения, вентиляции и слаботоочных систем в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия - <u>30.05.2017</u> . <u>Ответственный исполнитель -</u> Раевский П.Л., административный директор ГК "Ростех". Уровень контроля - Руководитель проекта.	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра

51.	76	Дата КТ	Завершение монтажа медицинского строительного оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия - 31.05.2017	Завершение монтажа медицинского строительного оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия - <u>30.06.2017.</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра
52.	77	Дата КТ	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия - 31.07.2017	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия - <u>31.08.2017.</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра
53.	78	Дата КТ	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия - 15.08.2017	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия - <u>15.09.2017.</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра



54.	79	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Бурятия - 31.08.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Бурятия - <u>31.10.2017.</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
55.	80	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Бурятия - 29.09.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Бурятия - <u>29.12.2017.</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения, лицензии и начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
56.	81	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Бурятия - 30.09.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Бурятия - <u>30.12.2017.</u>	КТ оказывает влияние на срок начала работы центра Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
57.	-	Новая Кт	-	Завершение монтажа инженерных сетей, в том числе медицинского газоснабжения, вентиляции и слаботоочных систем в строящемся перинатальном центре Смоленской области - <u>01.07.2017.</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

58.	85	Дата КТ	Завершение монтажа медицинского строительного оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Смоленской области - 30.06.2017	Завершение монтажа медицинского строительного оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Смоленской области - <u>20.07.2017</u>	КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра
59.	88	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области - 31.08.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области - <u>30.09.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию, лицензии и начала работы центра
60.	89	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Смоленской области - 29.09.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Смоленской области - <u>29.12.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ оказывает влияние на сроки получения, лицензии и начала работы центра

61.	90	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Смоленской области - 30.09.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Смоленской области - <u>30.12.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
62.	91	Дата КТ	Завершение строительства каркаса здания перинатального центра Ленинградской области - 31.12.2016	Завершение строительства каркаса здания перинатального центра Ленинградской области - <u>30.06.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
63.	92	Дата КТ	Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Ленинградской области - 01.03.2017	Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Ленинградской области - <u>31.07.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
64.	-	Новая КТ	-	Завершение монтажа инженерных сетей, в том числе медицинского газоснабжения, вентиляции и слаботоочных систем в строящемся перинатальном центре Ленинградской области -	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

31.08.2017.	<p>Ответственный исполнитель - Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех".          Уровень контроля - Руководитель проекта.</p>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
65.	<p>Дата КТ</p> <p>Завершение монтажа строительного независимого оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Ленинградской области - 31.08.2017</p>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
66.	<p>Дата КТ</p> <p>Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Ленинградской области - 31.10.2017</p>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
67.	<p>Дата КТ</p> <p>Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Ленинградской области - 15.11.2017</p>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
94	<p>Завершение монтажа медицинского строительного независимого оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Ленинградской области - 20.09.2017</p>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
95	<p>Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Ленинградской области - 30.09.2017</p>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
96	<p>Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Ленинградской области - 30.09.2017</p>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

68.	97	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области - 30.11.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области - <u>31.10.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
69.	98	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ленинградской области - 30.12.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ленинградской области - <u>29.12.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
70.	99	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Ленинградской области - 31.12.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Ленинградской области - <u>30.12.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
71.	103	Дата КТ	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Саха (Якутия) - 15.11.2017	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Саха (Якутия) - 30.09.2017	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

72.	105	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинагального центра Республики Саха (Якутия) - 30.12.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинагального центра Республики Саха (Якутия) - <u>29.12.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
73.	106	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинагальный центр Республики Саха (Якутия) - 31.12.2017	Начат прием пациентов в перинагальный центр Республики Саха (Якутия) - <u>30.12.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
74.	108	Дата КТ	Завершение монтажа медицинского оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинагальном центре Тамбовской области - 31.08.2017	Завершение монтажа медицинского строительного независимого оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинагальном центре Тамбовской области - <u>20.08.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

75.	109	Дата КТ	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Тамбовской области - 31.10.2017	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Тамбовской области - <u>31.08.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
76.	110	Дата КТ	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Тамбовской области - 15.11.2017	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Тамбовской области - <u>31.08.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
77.	111	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Тамбовской области - 30.11.2017	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Тамбовской области - <u>30.09.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
78.	112	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Тамбовской области - 30.12.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Тамбовской области - <u>30.11.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.) КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

79.	113	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Тамбовской области - 31.12.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Тамбовской области - 01.12.2017	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
				Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
80.	114	Дата КТ	Завершение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания перинатального центра Красноярского края г. Норильска - 31.12.2016	Завершение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания перинатального центра Красноярского края г. Норильска - <u>31.03.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
				Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
81.	115	Дата КТ	Завершение строительства каркаса здания перинатального центра Красноярского края г. Норильска - 15.04.2017	Завершение строительства каркаса здания перинатального центра Красноярского края г. Норильска - <u>31.08.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
				Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
					КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты



82.	116	Дата КТ	Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Красноярского края г. Норильска - 15.05.2017	Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Красноярского края г. Норильска - <u>31.10.2017</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)  КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
83.	-	Новая КТ	-	Завершение монтажа инженерных сетей, в том числе медицинского газоснабжения, вентиляции и слаботоочных систем в строящемся перинатальном центре Красноярского края г. Норильска - <u>01.11.2017</u> <u>Ответственный исполнитель - Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края.</u> Уровень контроля - руководитель проекта.	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)  КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
84.	-	Новая КТ	-	Завершение монтажа медицинского строительствозависимого оборудования (ЦСО, прачечная и пр.) в строящемся перинатальном центре Красноярского края г. Норильска - <u>15.11.2017</u> <u>Ответственный исполнитель - Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края.</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)  КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

Уровень контроля -Руководитель проекта.

85.	-97	Дата КТ	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Красноярского края г. Норильска - 31.10.2017.	Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Красноярского края г. Норильска - <u>30.11.2017.</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
86.	98	Дата КТ	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Красноярского края г. Норильска - 15.11.2017.	Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Красноярского края г. Норильска - <u>30.11.2017.</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
87.	100	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Красноярского края г. Норильска - 30.12.2017	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Красноярского края г. Норильска - <u>29.12.2017.</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

88.	101	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Красноярского края г. Норильска - 31.12.2017	Начат прием пациентов в перинатальный центр Красноярского края г. Норильска - <u>30.12.2017.</u>	Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
89.	102	Дата КТ	Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Республики Карелия - 01.03.2017	Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Республики Карелия - <u>31.03.2017.</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
90.	103	Дата КТ	Завершены фасадные и внутренние работы в строящемся перинатальном центре Республики Карелия - 31.10.2017	Завершены фасадные и внутренние работы в строящемся перинатальном центре Республики Карелия - <u>31.08.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
91.	104	Дата КТ	Завершена поставка и монтаж медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Карелия - 15.11.2017	Завершена поставка и монтаж медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Карелия - <u>30.09.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)

92.	105	Дата КТ	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Карелия - <u>30.11.2017</u>	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Карелия - <u>30.09.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
93.	106	Дата КТ	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Карелия - <u>30.12.2017</u>	Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Карелия - <u>29.12.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
94.	107	Дата КТ	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Карелия - <u>31.12.2017</u>	Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Карелия - <u>30.12.2017</u>	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты  Дата КТ скорректирована согласно представленному сетевому плану-графику, который подготовлен в соответствии с протоколом заседания проектного комитета (от 08.02.2017 г.)
					КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

95.	108	Дата КТ	Во всех субъектах Российской Федерации утверждены планы маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы (Приложение № 1 строки 1-85) - 01.12.2017	Во всех субъектах Российской Федерации утверждены планы маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы (Приложение № 1 строки 1-85) - <u>31.12.2017</u>	Дата КТ изменена по причине изменения сроков ввода в эксплуатацию строящихся перинатальных центров КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
-----	-----	---------	---	--	---

5. Изменение бюджета приоритетного проекта - без изменений.
6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта - без изменений.
7. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта - без изменений.